

Spett.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Via Tizzoni, 2

20063 Cernusco Sul Naviglio

Area Pianificazione e Gestione Territoriale

Settore Gestione e Controllo del Territorio

Servizio Urbanistica

Oggetto: Piano di zona Consortile lotto 2 CE 25 Bis var. 34 Ambito A

Piano di ripartizione e ammortamento dei capitali investiti

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Ing. MARIO MANDELLI CONTEGNI, In qualità di PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI per gli edifici residenziali del lotto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

Dichiara e certifica che

I lavori relativi alle fondazioni, per l'importo come indicato nel quadro economico consuntivo e nel documento allegato, sono stati effettivamente eseguiti.

Tale importo non è superiore al valore limite indicato all'art. II-13 di 40 €/mq di superficie complessiva. Il valore riferito alla superficie complessiva di 5917,57 mq è di 8,09 €/mq

Cernusco s/N, 23/05/2016

il Dichiarante


Dott. Ing.
MANDELLI CONTEGNI
n. 2398


	Nuova normativa NTC 2008	Normativa D.M. 1996	Differenza	Prezzo unitario	Costo totale
Getto Fondazioni					
Calcestruzzo cementizio per strutture in cemento armato di fondazione, confezionato in conformità alle norme Uni 11104 e Uni En 206-1, dato in opera, compreso eventuale utilizzo di pompa, vibrato, compresa la formazione di giunti, esclusi la fornitura e posa in opera dell'acciaio, nonché l'onere delle casseforme. Classe di consistenza S4. Classe di resistenza C25/30 (Rck 30) classe di esposizione ambientale XC1, XC2	mc 1062,52	mc 1009,394	mc 53,126	€/mc 154	€ 8.154,84
Ferro lavorato					
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B 450 C controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature	kg 79689	kg 50469,7	kg 29219,3	€/kg 1,35	€ 39.446,06
					€ 47.600,90

il Dichiarante


