

**AVVISO DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: (CUP G92H23000690004) (CIG B2375D11ED) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO AVENTE TEMATIZZAZIONE "NAVE DEI PIRATI" INSTALLATA PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cernusco sul Naviglio Via Tizzoni, 2 Cernusco sul Naviglio (Mi) 20063 Italia; Responsabile unico del Progetto ex art. 15 D.Lgs. 36/2023: Geom. Alberto Caprotti Responsabile EQ Servizio Urbanizzazioni Secondarie (Tel 02/9278266); E-mail: [comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it) Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: [www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it);

3. IL CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI APPALTI DI LAVORI: ITC4C Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi);

4. DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA: NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI: Durante il corso dell'appalto si sono rivelate nuove e diverse esigenze esecutive non rilevabili in fase di progetto in quanto all'atto della demolizione della struttura nave esistente e della rimozione del pavimento antitrauma a ridosso della stessa si è rilevata la mancanza del massetto che è invece presente in altre zone dell'area.

Valutato sul posto che non è possibile riposizionare la nuova struttura a causa delle interferenze fra le aree di impatto delle altre attrezzature gioco.

E' quindi necessario aggiungere il massetto mancante per realizzare un basamento alla nuova struttura: il nuovo massetto verrà debitamente collegato con dei ferri di ripresa al sottofondo esistente in modo da creare una superficie solida e stabile su cui tassellare la nuova "nave".

Per tale motivo viene disposta una variazione al progetto al fine di provvedere a creare il massetto di ancoraggio della nave ed a colmare le relative porzioni di pavimentazioni in gomma.

Tale intervento non era preventivamente determinabile senza l'esecuzione di demolizione totale della struttura sovrastante.;

5. AUMENTO DEL PREZZO IN SEGUITO ALLA MODIFICA: importo contrattuale da €. 54.865,87 ad € 57.704,27 compresi gli oneri della sicurezza, oltre Iva di legge;

6. DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA. Nella fase esecutiva dei lavori, sono emerse delle circostanze impreviste che hanno reso necessaria la realizzazione di ulteriori opere comportanti maggiori lavori, ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lett. c) e comma 5 del D.Lgs 36 /2023 s.m.i., con le modalità meglio specificate negli allegati atti di perizia suppletiva e di variante, redatti dalla Direzione Lavori in data 21/10/2024

7. DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione Dirigenziale n.853 del 19.07.2024. Perizia di variante approvata **con D.D. n. 1459/2024**;

8. NOME, INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: **Kompan Italia srl (via San Raffaele 1 – 20131 Milano – C.F./P.IVA 06792050962)**;

9. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA: no;



10. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E DELL'ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E, SE DEL CASO, DI MEDIAZIONE. PRECISAZIONI DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO O, SE DEL CASO, NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, NONCHÉ INDIRIZZO ELETTRONICO DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE TALI INFORMAZIONI: Tar Lombardia Sez. Milano;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO ED  
INNOVAZIONE

Arch. Alessandro Duca

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24) del D.Lgs. n°82/2005 e ss.mm.ii.*

