



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 689 del 27-05-2025 - ORIGINALE**

UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE - SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Allegati: n° 34

OGGETTO:	(CIG: 9557398654 □ CUP: G95B21000020001) RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3: APPROVAZIONE COMPENSAZIONE, PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE MAGGIORI OPERE ALLA TIPIESSE S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO HBS SRL DI VILLA D'ADDA (BG)
----------	--

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (Dup) 2025/2027 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000). Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 8 gennaio 2025 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 parte finanziaria. Immediatamente eseguibile";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19 marzo 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, ai sensi dell'art. 6 del DL. n. 80/2021, convertito con modificazioni di Legge n. 113/2021. Immediatamente eseguibile"

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 242 del 10.10.2022 si approvava l'accordo: Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport/Comune di Cernusco sul Naviglio che regola i rapporti di concessione del finanziamento di cui al DECRETO DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELL'11.08.2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE,



COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 3, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO RUGBY in Cernusco sul Naviglio CUP G95B21000020001;

Vista la deliberazione di **G.C. n. 349 del 23.12.2022**, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato: **“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”** redatto da TECO+Partners S.T.P., comportante una spesa complessiva di **€ 2.330.000,00**;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la lettera d’invito ed il disciplinare di gara ed è stata indetta, a mezzo CUC: Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio-Comune di Bussero, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento e si impegnava la spesa complessiva di € 2.216.585,92 (in quanto € 105.251,54 impegnati con d.d. n. 1366/22; €5.874,54 impegnati con d.d. n. 1527/22 ed €2.288,00 impegnati con d.d. n. 1590/22 ) imputandola al capitolo 11671.2 denominato : “PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 327 del 13.03.2023, esecutiva ai sensi di legge con la quale si procedeva all'affidamento dei: **“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”** alla ditta: **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d’Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)**, con un ribasso percentuale **del 4,140 %** da applicare sull’importo complessivo delle opere posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di **€ 1.613.120,22** di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %) ed alla riapprovazione del nuovo quadro economico dell’opera in questione per un importo complessivo di **€ 2.330.000,00**;

Dato atto che, nella fase esecutiva dei lavori, si sono rese necessarie modifiche non sostanziali delle opere in progetto determinate dall’insorgenza di circostanze imprevedute e imprevedibili, che rientrano all’interno del campo di applicazione dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016, in quanto le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto ed il valore delle modifiche stesse è al di sotto delle soglie fissate all’art. 35 del D.Lgs.vo 50/2026 e del 10% del valore iniziale del contratto;

Predetta realizzazione di ulteriori opere comportano maggiori lavori, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016, con le modalità meglio specificate negli allegati atti di perizia suppletiva e di variante, redatti dalla Direzione Lavori in data 24.01.2024 ed attestanti una maggior spesa di **€ 53.587,27** al netto del ribasso del 4,140% ed oltre IVA di legge al 10%;

Visti gli allegati atti della perizia in argomento, sottoscritti per accettazione dalla ditta titolare del contratto principale, comprendenti:

- Relazione di variante;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari-analisi prezzi;
- Quadro comparativo;
- Incidenza manodopera;
- A03.1 Stato di progetto-Planimetria generale;



- A04.1 Comparativa Demolizioni/costruzioni - planimetria generale;
- A05.1 Comparativa Demolizioni/costruzioni – Sezioni;
- Ar01.1 Stato di Progetto-Pianta
- Ar02.1 Stato di Progetto-Tracciamento campo da gioco;
- Ar03.1 Stato di Progetto-Schema drenaggio campo da gioco;
- Ar04.1 Stato di Progetto-Schema irrigazione campo da gioco
- Ap01.1 Stato di Progetto-Pianta;
- Ap02.1 Stato di Progetto- Tracciamento campo da gioco;
- Ap03.1 Stato di Progetto- Schema drenaggio campo da gioco;
- Ap04.1 Stato di Progetto-Schema irrigazione campo da gioco
- ST01.1 Relazione di calcolo plinti di fondazione;
- ST05.1 Elaborato grafico plinti torri Faro

Preso atto altresì che ai sensi dell'art.1 comma 304 della L. n.213 del 30.12.2023 l'appaltatore ha richiesto l'aggiornamento dei prezzi d'appalto secondo il prezzario in vigore;

Ritenuto l'applicabilità dell'istituto della compensazione di cui all'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 prolungato con l'art. 1 della L. n.213 del 30.12.2023, in misura pari all'80%, pari a €14.313,74 oltre IVA di legge, sussistendo le condizioni previste, sulla base degli allegati redatti dal Direttore Lavori:

- Adeguamento computo di variante;
- Quadro comparativo
- Computo di variante

Preso atto che l'approvazione dei predetti atti è subordinata al nulla osta del DIPARTIMENTO PER LO SPORT Ufficio per l'Impiantistica sportiva e Interventi per lo sport – Ministero;

Vista la corrispondenza intercorsa fra il Comune e il DIPARTIMENTO PER LO SPORT Ufficio per l'Impiantistica sportiva e Interventi per lo sport (PEC Ns. Prot. n°2024/58865 DA MINISTERO Richiesta chiarimenti ed approfondimenti documentali; PEC Ns. prot. n°2025/16365 A MINISTERO Trasmissione chiarimenti e approfondimenti documentali richiesti) - a seguito della quale il Ministero con nota PEC ns. prot. n°2025/27420 esprime il proprio nulla osta subordinato alla trasmissione di chiarimenti e questi ultimi sono stati inoltrati dal Comune con PEC prot. n°2025/ 28094;

Preso atto che a seguito dell'assenso Ministeriale si rende necessario procedere all'approvazione degli atti di perizia previa assunzione dell'impegno di spesa di adeguamento attività di Direzione Lavori della parcella professionale di cui alla D.D. n. 1366/2022 a favore della società **TECO+Partners S.T.P. srl – viale Aldo Moro, n. 64 – 40127 Bologna (P.I. C.F. 03987491200) di €3.500,00** dando atto che l'importo contrattuale viene elevato da **€ 82.953,62** (comprensivo di onorario e spese) a €86.453,62 oltre 4% ed IVA di legge al 22% per un complessivo di €109.692,34;

Ritenuti i suddetti atti meritevoli di approvazione;

Visti i verbali di Verifica e Validazione del progetto di variante;





Preso atto che le somme complessivamente necessarie trovano copertura finanziaria, sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" :

Imp. 2025.743.1 alla voce di quadro economico: "Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa" per €74.691,11 (€58.946,00 per perizia di variante lavori IVA inclusa; €15.745,11 per compensazione)

Imp. 2025.744.1 alla voce di quadro economico: "Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE), comprensivi di cassa e IVA al 22%" per €4.440,80 per adeguamento parcella;

Verificata l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Codice di comportamento del comune di Cernusco sul Naviglio approvato con delibera di Giunta comunale n. 243 del 02.10.2023;

Vista: la documentazione attestante che gli affidatari in questione sono in regola con gli adempimenti contributivi;

Visto il vigente "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 2.10.2023 e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012;

Accertato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento dei controlli interni del Comune di Cernusco sul Naviglio, che la presente determinazione è conforme ai principi di regolarità e correttezza amministrativa secondo le leggi, lo Statuto e i Regolamenti vigenti nonché alle norme che regolano la specifica materia in oggetto;

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi definiti nel PIAO 2025-2027 e nei limiti delle risorse assegnate al Settore dal PEG 2025-2027

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all'oggetto della presente determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è l'arch. Alessandro Duca Dirigente del Settore Tecnico e Innovazione;

Visto l'art. 142 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cernusco sul Naviglio relativo alle competenze dirigenziali,

## **DETERMINA**

1) di prendere atto della corrispondenza intercorsa fra il Comune e il DIPARTIMENTO PER LO SPORT Ufficio per l'Impiantistica sportiva e Interventi per lo sport (PEC Ns. Prot. n°2024/58865 DA MINISTERO Richiesta chiarimenti ed approfondimenti documentali; PEC Ns. prot. n°2025/16365 A MINISTERO Trasmissione





chiarimenti e approfondimenti documentali richiesti) - a seguito della quale il Ministero con nota PEC ns. prot. n°2025/27420 esprime il proprio nulla osta subordinato alla trasmissione di chiarimenti e questi ultimi sono stati prontamente inoltrati dal Comune con PEC prot. n°2025/ 28094;

2) di approvare, come da allegato calcolo, l'adeguamento della parcella professionale di cui alla D.D. n. 1366/2022 a favore della società **TECO+Partners S.T.P. srl – viale Aldo Moro, n. 64 – 40127 Bologna (P.I. C.F. 03987491200) di €3.500,00** dando atto che l'importo contrattuale viene elevato da € **82.953,62** (comprensivo di onorario e spese) a €86.453,62 oltre 4% ed IVA di legge al 22% per un complessivo di €109.692,34;

3) di approvare, dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016, gli atti della perizia di variante e suppletiva dei LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), meglio specificati negli elaborati progettuali di perizia, dai quali risulta una maggiore spesa di € **53.587,27** al netto del ribasso del 4,140% ed oltre IVA di legge al 10%, con la necessità pertanto di elevare l'importo contrattuale da € **1.613.120,22** di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %) a € **1.666.707,49** di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva di Legge (10 %)

4) di affidare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, di cui alla perizia approvata, alla **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d'Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)**, già titolare del contratto principale di realizzazione delle opere in questione e firmataria per accettazione dell'atto di perizia;

5) di approvare, come da allegati elaborati contabili del direttore dei lavori/RUP, la compensazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 prolungato con l'art. 1 della L. n.213 del 30.12.2023, in misura pari all'80%, pari a €14.313,74 oltre IVA di legge al 10% per i LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) di cui alla D.D. n. 327 del 13.03.2023;

6) di imputare, a favore di **TIPIESSE spa società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d'Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)**, le maggiori somme pari a €74.691,11 (€58.946,00 per perizia di variante lavori IVA inclusa; €15.745,11 per compensazione) sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" attingendo dalla voce di quadro economico riapprovato con D.D. 515/2025 denominata: "Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa";

7) di imputare a favore della società **TECO+Partners S.T.P. srl – viale Aldo Moro, n. 64 – 40127 Bologna (P.I. C.F. 03987491200)** la maggiore somma pari a €4.440,80 sul Capitolo 11671.2 denominato: "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUS.SOCIALE - REALIZZ.NUOVO CENTRO RUGBY CUP G95B21000020001 -R.IVA" attingendo dalla voce di quadro economico riapprovato con D.D. 515/2025 denominata: " Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE), comprensivi di cassa e IVA al 22%", stabilendo che il presente atto sottoscritto per accettazione dalla ditta costituisce contratto;

8) di dare mandato all'Ufficio Segreteria Generale per la stipula del contratto di perizia di variante e suppletiva dei LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), a favore di **TIPIESSE S.p.A. società Unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS srl – via Catello, 40 – 24030 Villa d'Adda (Bg) (P.I./C.F. 02890290162)**;



9) di dare atto che i pagamenti relativi ai lavori/servizi di cui al presente determinato saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dalle ditte con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, conservata agli atti d'ufficio;

10) di nominare per il presente atto quale RUP l'arch. Alessandro Duca – Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione;

11) di aver verificato l'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o ad adottare il provvedimento finale, che sono tenuti a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come aggiunto dall'art. 1 cc. 41 della L. 190/2012.

12) di dare atto che per quanto concerne l'applicazione:

- dei principi trasversali di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani ed inclusione lavorativa ai sensi dell'art. 47 D.L. n. 77/2021; principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, di cui al Decreto 9 febbraio 2022

-degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art.17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

relativamente agli affidamenti di cui al presente atto si fa riferimento e si intende applicato quanto già pattuito nelle rispettive determinazioni di aggiudicazione n. 1366/2022 e n.327/2023;

13) di pubblicare ex art. 106 co.5 del D.Lgs.vo 50/16 l'Avviso di variante all'Albo Pretorio Comunale.

14) di rideterminare il quadro economico di cui alla D.D. 515/2025 come segue:

<b>A) Lavori a CORPO a base d'asta</b>	<b>€ 1.626.707,49</b>
<b>B) Oneri di Sicurezza - non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 40.000,00</b>
<b>A+B ) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.666.707,49</b>
<b>C) Somme a Disposizione</b>	
IVA sui Lavori (10%)	<b>€ 166.670,75</b>
Spese Tecniche (Progettazione + indagini Geologiche + CSP + DL + CSE),comprensivi di cassa e IVA al 22% di cui: € 105.251,54 impegnati con d.d. 1366/22; €5.874,54 impegnati con d.d. 1527/22; € 2.288,00 impegnati con d.d. 1527/22; €26.644,80 impegnati con d.d. 1390/2023; <b>€4.440,80 impegnati con il presente atto</b> <b>€ 160.500,32 disponibili</b>	€ 305.000,00
Spese Tecniche per Collaudi Amministrativi, Tecnico-Specialistici e Funzionali, comprensivi di cassa e IVA al 22% di cui: € 18.023,48 impegnati con D.D. n. 416/2024;	€ 20.700,00
Spese per Omologazioni campi	€ 11.340,00
Prove Ufficiali per Omologazione <b>campi di cui al presente atto</b>	€ 3.660,00
Incentivo funzioni tecniche ex-Merloni	€ 12.153,82
Fondo per l'innovazione	€ 5.843,18





Acquisto attrezzature/arredo/tribune, comprensivi di IVA 22%	€ 52.130,07
Acquisto arredi d.d. 337/2025	€42.869,93
Contributo ANAC	€600,00
Imprevisti, arrotondamenti, Somme a disposizione - IVA compresa	<b>€22.904,27</b>
Allacciamento idrico di cui alla D.D. 896/24o	€304,17
Allacciamento elettrico d.d. 978/2024	€3.371,21
<b>Compensazione Lavori di cui al presente atto</b>	<b>€15.745,11</b>
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>€ 663.292,51</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO</b>	<b>€ 2.330.000,00</b>

12) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013.

Impegni di spesa:

€4.440,80 Capitolo 11671.2 anno 2025 (TECO)

€58.946,00 Capitolo 11671.2 anno 2025 (Tipiesse)

€15.745,11 Capitolo 11671.2 anno 2025 (Tipiesse)

€22.904,27 Capitolo 11671.2 anno 2025 (imprevisti)

II DIRIGENTE DEL SETTORE  
UFFICIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE  
DUCA ALESSANDRO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i*



## COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Determinazione 689 del 27-05-2025 proveniente da SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE e avente ad oggetto: (CIG: 9557398654 □ CUP: G95B21000020001) RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 3: APPROVAZIONE COMPENSAZIONE, PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE MAGGIORI OPERE ALLA TIPIESSE S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO HBS SRL DI VILLA D'ADDA (BG)

Capitolo	ANNO	Importo	Impegno
11671.2	2025	74.691,11	3492.1
11671.2	2025	4.480,80	3493.1

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si esprime Parere

Favorevole

Contrario

in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra indicata.

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Articolo 154 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cernusco Sul Naviglio, 27-05-2025

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario e Patrimonio  
**ROSSO GIANLUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

